

รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๒ เดือน) (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๘๔๗๑

โทรสาร ๐๕๔-๗๑๘๔๗๐

www.muangchang.go.th

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	ช่วยเหลือประชาชนตำบลเมืองจันท์	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๒,๗๒๘	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	การบริหารจัดการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองจันท์	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘,๗๔๐	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดีตำบลเมืองจันท์	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา

๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๕๕,๒๗๕	✓	-	-	-	๔๒๙,๐๔๖	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดหาครูจ้างสอนสาขาที่ขาดแคลน(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา/ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดเค็ด
๔	โครงการจัดหาครูจ้างสอนสาขาที่ขาดแคลน(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา/ อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองจั่ง
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๖๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒๙,๙๙๔	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๖	โครงการค่ายวิชาการสานฝันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา/ อุดหนุนโรงเรียนศรีนครน่าน

๒) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการงานประเพณีแข่งเรือแม่	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา

๒	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๓	งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระ มหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๘,๕๕๕	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมจังหวัดน่าน (งานประจำปี และของดีเมืองน่าน)	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา /อุดหนุน อำเภอ
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีอื่นๆที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้จัด	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา /อุดหนุน อำเภอ
๖	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา/ อุดหนุนสภา วัฒนธรรม ตำบลเมืองจั้ง

๒) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า	๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒,๖๐๗	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

	จุฬารณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี								
๒	โครงการ Big Cleaning Day	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๙๖๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๘๐.๕	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๘,๗๔๐.๔	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๑๘,๔๔๐	✓	-	-	-	๒๑๘,๔๔๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๘๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำแนว	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙,๓๕๐	๑ ต.ค ๖๕ –	สำนักปลัด

	กันไฟป่า							๓๐ ก.ย. ๖๖	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลเมืองจัน	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลเมืองจัน	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๘๕,๑๐๔.๓๖	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑,๔๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง
ค	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเมืองจัน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘,๖๕๙	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองจัน	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ –	สำนักปลัด

								๓๐ ก.ย. ๖๖	
๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเมืองจิ่ง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๗,๒๕๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓,๐๙๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๖,๖๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (หมู่ ๙)	๑๓๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเมืองจัน (หมู่ ๑๐)	๒๕๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเมืองจัน (หมู่ ๒,๕,๑๐)	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเมืองจัน (หมู่ ๘)	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่ อบต.	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างศาลาปาสุสาน หมู่ที่ ๑๐ (บ้านน้ำกุ่ม)	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างป้าย อบต.เมืองจันท์ และปรับปรุงรั้ว	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ ตำบลเมืองจันท์(หมู่ ๙)	๖๒,๕๐๐	✓	-	-	-	๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ ตำบลเมืองจันท์ (หมู่ ๑)	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ ตำบลเมืองจันท์ (หมู่ ๒)	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ ตำบลเมืองจันท์ (หมู่ ๓)	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ –	กองช่าง

								๓๐ ก.ย. ๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สวนดอย) หมู่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การทำกิน หมู่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๓	โครงการปูผิวจราจรใหม่ Overlay Asphalt Concrete ในพื้นที่ตำบลเมืองจั่ง (สายบ้านหมู่ ๒, ๕, ๘, ๑๐	๙,๙๘๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๙๘๗,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-		สำนักปลัด

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

๕.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๕๗,๒๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๔๓๗,๗๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๙๓๒,๘๐๐	✓	-	-	-	๒,๗๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพตำบลเมืองจันท์	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ่ง อำเภอกุญเพียง จังหวัดน่าน

ประเภทครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ครุภัณฑ์ สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	๓๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๒	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๓	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๘,๐๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๔	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	๑๓,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๘๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	ซ่อมแซมถังบรรจุน้ำพร้อมทำสี รถบรรทุกน้ำ	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ๑	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ทำงาน	๘๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๔,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	เครื่องปรับอากาศ	๕๐,๔๐๐	✓	-	-	-	๓๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

๓	จัดซื้อโต๊ะไฟเมก้า	๙,๖๐๐	✓	-	-	-	๙,๖๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๔	เต็นท์ขนาดใหญ่	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕	โต๊ะทำงาน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	๔๘,๘๐๐	✓	-	-	-	๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๗	ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๘	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

- งบประมาณจัดสรรจากส่วนกลางเข้าช้า ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

-